

Időpont	Ulica	Hossz (m)	Iszföldterület	Kecskés	Bekapcsolás
1	Szerződéskötés	0	0 nap	Sze 10/12/08	Sze 10/12/08
2	Munkaterület átadás-átvétel	0	0 nap	Cs 11/05/12	Cs 11/05/12
3	Engedélyek, szakfelügyelet beszerzése	0	10 nap	Cs 11/05/12	Sze 11/05/25
4	Vasvár központi városrész	0	389 nap	Cs 11/05/24	K 12/12/11
5	Járdányi professzor utcai fogypótlás	0	30 nap	Cs 11/05/24	Cs 11/07/07
6	SZ-1-0-0	436	30 nap	Cs 11/05/26	Cs 11/07/07
7	II. út:	0	173 nap	Cs 11/05/24	P 12/03/16
8	S-1-0-0	1467,4	50 nap	Cs 11/05/26	Cs 11/05/04
9	S-1-1-0	296	12 nap	P 11/11/25	H 11/12/12
10	S-1-1-1	87	4 nap	K 11/11/25	P 11/12/16
11	S-1-2-0	510	21 nap	K 12/02/07	K 12/03/06
12	S-1-2-1	158	7 nap	Sze 12/03/07	P 12/03/16
13	S-1-2-2	62	3 nap	P 11/06/23	K 11/06/27
14	S-1-3-0	262	11 nap	Sze 11/06/23	Sze 11/10/24
15	S-1-4-0	197,5	6 nap	Cs 11/06/13	H 11/10/24
16	S-1-5-0	916,5	35 nap	P 11/06/05	Cs 11/06/22
17	S-1-5-1	365	15 nap	P 11/11/04	Cs 11/11/22
18	S-1-5-2	166,5	7 nap	K 11/10/25	Cs 11/11/03
19	III. út:	0	185 nap	Cs 11/05/24	K 12/04/03
20	S-2-0-0 és ny-2(730)	745	45 nap	Sze 11/07/20	K 11/09/13
21	S-2-0-0	549	28 nap	H 11/12/12	Cs 12/03/06
22	S-2-1-0	660	33 nap	Cs 11/10/20	K 11/12/06
23	S-2-1-1	205	10 nap	Cs 11/10/06	Sze 11/10/19
24	S-2-2-0	71,1	3 nap	Sze 11/12/07	P 11/12/09
25	S-2-3-0 és ny-2(109)	109	7 nap	H 11/07/11	K 11/07/19
26	S-3-0-0 és ny-3(352)	306	15 nap	K 12/03/13	K 12/04/03
27	S-3-1-0	48	2 nap	P 12/03/09	H 12/03/12
28	S-4-0-0 és ny-2(230)	451	25 nap	Cs 11/05/26	Cs 11/06/30
29	S-4-1-0 és ny-2(141)	140,5	6 nap	P 11/07/07	P 11/07/06
30	IV. út:	0	339 nap	Cs 11/05/24	K 12/12/11
31	S-1-5-0	137	6 nap	Sze 11/09/14	Sze 11/09/21
32	S-1-5-1	96	4 nap	Cs 11/09/22	K 11/09/27
33	S-1-5-2	43	2 nap	Sze 11/09/28	Cs 11/09/29
34	S-1-7-0	350	14 nap	H 12/05/21	P 12/06/06
35	S-1-7-1	168	7 nap	H 12/06/11	K 12/06/19
36	S-1-7-1-1	213	9 nap	Sze 12/06/26	H 12/07/02
37	S-1-8-0	39	2 nap	P 11/06/31	H 11/10/03
38	S-1-11-0	285	12 nap	Sze 12/04/04	P 12/04/20
39	S-1-11-1	126	5 nap	H 12/04/23	P 12/04/27
40	S-1-12-0	226	10 nap	H 12/04/20	H 12/05/14
41	S-1-12-1	90	4 nap	K 12/05/15	P 12/05/18
42	S-1-14-0	1371,6	59 nap	Cs 11/05/26	Cs 11/06/11
43	S-1-14-1	156,2	7 nap	P 11/06/12	H 11/06/22
44	S-1-14-2	502	21 nap	K 11/06/23	K 11/06/26
45	S-1-14-2-1	70	3 nap	Sze 11/09/21	P 11/09/23
46	S-1-14-2-2	205	9 nap	H 11/09/26	Cs 11/10/06
47	S-1-14-3	63	3 nap	P 11/10/07	K 11/10/11
48	S-1-15-1	116	5 nap	Sze 11/10/12	K 11/10/18
49	S-1-15-1-1	395	16 nap	K 12/07/17	K 12/08/07
50	S-1-15-1-2	300	12 nap	Sze 12/08/24	P 12/08/24
51	S-1-15-1-2	355	15 nap	H 12/08/27	P 12/08/14
52	S-1-15-2	285,5	12 nap	H 12/08/07	K 12/10/02
53	S-5-0-0	248	10 nap	K 12/07/03	H 12/07/16
54	S-6-0-0 és ny-6(14,3)	378	18 nap	Sze 12/10/03	Cs 12/10/25
55	S-6-1-0	62	3 nap	P 12/10/26	K 12/10/30
56	S-6-2-0	57	3 nap	Sze 12/10/31	K 12/11/05
57	S-6-3-0	146	6 nap	K 12/11/06	K 12/11/13
58	S-6-3-1	66	3 nap	Sze 12/11/14	P 12/11/16
59	S-6-4-0	247	10 nap	H 12/11/26	H 12/11/19
60	S-6-4-0	247	10 nap	H 12/11/26	H 12/11/19
61	HBCS-1	49	2 nap	K 11/09/04	Sze 11/10/05
62	VNY-5	304,3	4 nap	K 12/11/20	P 12/11/23
63	VNY-5	26,7	2 nap	H 12/12/10	K 12/12/11
64	Kisvártás városrész	0	118 nap	Cs 11/09/28	Sze 11/11/09
65	S-1-0-0 és ny-1 (148)	316,5	13 nap	Sze 11/06/10	P 11/06/28
66	S-1-1-0 és ny-2 (660)	787	32 nap	H 11/06/27	K 11/06/09
67	S-2-0-0 és ny-2	217	7 nap	Cs 11/05/26	P 11/06/03
68	Ny-1 költőutca	488	52 nap	H 11/06/29	Sze 11/11/09
69	Ny-2	128	14 nap	H 11/06/08	P 11/06/24
70	Nagyvártás városrész	0	124 nap	Cs 11/06/24	Cs 11/11/17
71	S-1-0-0 és ny-1(297,3)	555	23 nap	K 11/09/10	Sze 11/10/19
72	S-2-0-0	110	5 nap	K 11/07/26	H 11/08/01
73	S-3-0-0	117	5 nap	Cs 11/07/07	K 11/07/12
74	S-3-1-0 és ny-3(93)	82	4 nap	Cs 11/05/26	K 11/06/21
75	S-4-0-0 és ny-4(444)	444	18 nap	Sze 11/06/22	Sze 11/06/23
76	HBCS-1-0 és ny-1(188,5)	145,5	6 nap	Sze 11/06/22	Sze 11/06/23
77	S-5-0-0 és ny-1(310)	310	13 nap	P 11/09/19	P 11/09/16
78	HBCS-5-1-0 és ny-1(198)	198,1	8 nap	Sze 11/09/07	P 11/09/16
79	Ny-1	1932	20 nap	Cs 11/10/20	Cs 11/10/13
80	Ny-2 költő	192,1	8 nap	K 11/08/02	Cs 11/09/11
81	Ny-3 költő	111	9 nap	Sze 11/07/13	H 11/07/25
82	Ny-3 és ny-1 (102,7-végig közös)	102,7	5 nap	P 11/09/12	Cs 11/08/16
83	Központi városrész:	0	260 nap	Cs 11/04/24	P 12/07/20
84	Központi városrész	0	20 nap	P 11/07/04	Cs 11/08/04
85	V.1. útművelési átépítés	0	20 nap	P 11/07/04	Cs 11/08/04
86	3.útmű	0	60 nap	Cs 11/08/24	Cs 11/08/16
87	V.2. szennyvízelvezető	160/16	20 nap	Cs 11/05/28	Cs 11/06/23
88	V.3. szennyvízelvezető	147	20 nap	P 11/06/24	Cs 11/07/21
89	V.4. szennyvízelvezető	Vasút u.	20 nap	P 11/07/22	Cs 11/08/18
90	4.útmű	307	60 nap	P 11/08/19	P 11/11/11
91	V.5. szennyvízelvezető	23/11	20 nap	P 11/09/19	Cs 11/09/15
92	V.6. szennyvízelvezető	23/11	20 nap	P 11/09/19	Cs 11/09/15
93	V.8. szennyvízelvezető	0	20 nap	H 11/11/14	H 12/02/27
94	Kisvártás városrész	0	40 nap	H 11/11/14	P 11/12/09
95	1.sz. Szennyvízelvezető	0	20 nap	H 11/12/12	H 12/02/27
96	2.sz. Szennyvízelvezető	0	100 nap	K 12/02/28	P 12/02/27
97	Nagyvártás városrész	0	20 nap	K 12/02/28	K 12/03/27
98	1.sz. Szennyvízelvezető	0	20 nap	Sze 12/03/28	Sze 12/04/25
99	2.sz. Szennyvízelvezető	0	20 nap	Cs 12/04/28	Cs 12/05/24
100	3.sz. Szennyvízelvezető	0	20 nap	P 12/04/28	P 12/05/24
101	4.sz. Szennyvízelvezető	0	20 nap	P 12/04/28	P 12/05/24
102	5.sz. Szennyvízelvezető	0	20 nap	H 12/04/28	H 12/05/24
103	Házilátás-berendezés és kinyomtatás	0	264 nap	Cs 11/06/24	Cs 12/07/24
104	Központi városrész	0	91 nap	Cs 11/06/24	P 11/09/30
105	H-1-0-0	159	7 nap	Cs 11/05/26	P 11/06/03
106	Hidayi Pászti szennyvízelvezető	0	10 nap	H 11/08/19	P 11/08/30
107	2.útmű	0	122 nap	P 11/08/31	Sze 12/03/14
108	S-1-0-0	98	3 nap	P 11/08/04	K 11/08/09
109	S-1-2-0	288	6 nap	Sze 12/03/07	Sze 12/03/14
110	S-1-2-2	19	1 nap	Sze 11/08/28	Sze 11/08/29
111	S-1-5-0	419	9 nap	P 11/06/23	Sze 11/10/05
112	3.útmű	0	1 nap	Sze 12/04/04	Sze 12/04/04
113	S-3-0-0	19	1 nap	Sze 12/04/04	Sze 12/04/04
114	4.útmű	0	289 nap	P 11/08/12	Cs 12/07/24
115	S-1-12-1	67,5	2 nap	H 12/05/21	K 12/05/22
116	S-1-14-0	91	3 nap	P 11/08/12	K 11/08/16
117	HD-1-1-0 kinyomtatás nyomó	42,1	2 nap	H 12/06/11	K 12/06/12
118	HD-1-1-0	28	1 nap	Sze 12/06/13	Sze 12/06/13
119	HD-1-14-1 kinyomtatás nyomó	85,5	3 nap	K 11/08/23	Cs 11/08/25
120	HD-1-14-1	141	4 nap	P 11/08/26	Sze 11/08/31
121	HD-5-0-0 kinyomtatás nyomó	147,7	6 nap	K 12/07/17	K 12/07/24
122	HD-5-0-0	68	2 nap	Sze 12/07/25	Cs 12/07/26
123	Kisvártás városrész	0	1 nap	Sze 11/08/16	Sze 11/08/16
124	S-1-1-0	32	1 nap	Sze 11/08/10	Sze 11/08/10
125	Nagyvártás városrész	0	84 nap	Sze 11/08/22	H 11/10/31
126	S-3-1-0	34	2 nap	Cs 11/07/07	Sze 11/07/09
127	S-3-1-0	16	1 nap	Sze 11/07/13	Sze 11/07/13
128	S-4-0-0	133	6 nap	Sze 11/06/22	Sze 11/06/29
129	S-4-1-0	38	2 nap	Cs 11/06/30	P 11/07/01
130	S-5-0-0	60	3 nap	Sze 11/08/07	P 11/08/09
131	S-5-1-0	104	4 nap	H 11/06/19	Cs 11/10/22
132	HD-1-1-0 kinyomtatás nyomó	114,7	5 nap	Cs 11/10/20	Sze 11/10/28
133	HD-1-0-0	64	3 nap	Cs 11/10/27	H 11/10/31
134	Szennyvízelvezető infrastruktúra	0	308 nap	Cs 11/08/24	K 12/09/27
135	Szennyvízelvezető telep építése	0	150 nap	Cs 11/05/26	H 12/02/13
136	Szennyvízelvezető telep átépítése	0	8 nap	K 12/02/14	Cs 12/02/23
137	Szennyvízelvezető telep műzaki átépítése	0	30 nap	P 12/02/24	P 12/04/06
138	Szennyvízelvezető telep műzaki átépítése	0	120 nap	K 12/04/10	Cs 12/06/27
139	Útfejlesztés	0	428 nap	P 11/08/30	Sze 13/09/11
140	KHT építés	0	40 nap	P 11/06/30	P 11/11/25
141	KHT építés	0	40 nap	P 11/06/30	Cs 13/07/04
142	KHT építés	0	60 nap	Cs 13/04/18	Sze 13/07/10
143	Árnyékosított kocsiparkoló	0	45 nap	Cs 13/07/11	Sze 13/09/11
144	Csatornarendszer kiépítése	0	8 nap	Cs 13/06/12	H 13/09/23
145	Csatornarendszer kiépítése	0	20 nap	K 13/06/24	H 13/10/21
146	Útfejlesztés	0	5 nap	K 13/10/22	H 13/10/28

24.