

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésztől

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

székhely: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

adószám: 15733816-2-18

képviselő: Tóth Balázs polgármester

mint megrendelő (továbbiakban : **Megrendelő**)

másrésztől

NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26.

Cégjegyzékszám: 20-09-063917

Kamarai nyilv.tartási szám: 33A03032

Adószám: 11535434-2-20

Fizetési számlaszám: 10404900-49545648-56511041

Képviseli: Boronyák Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő és Vállalkozó 2014. július 28. napján vállalkozási szerződést kötött a **Vasvár, 504. hrsz. József Attila utcai Köztemető bővítése és felújítása – T02 támfal építésére.**

Felek a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiakban leírt indokok miatt a vállalkozási szerződést módosítják, az alábbi körülményekre figyelemmel:

1. A kivitelezési időtartam 2014. augusztus, szeptember hónapjaiban az időjárás rendkívüli csapadékos volt, a csapadék mennyisége jelentősen meghaladta, ill. többszöröse volt az ezen időszakra vonatkozó, az elmúlt évek mért adatai alapján számolt mennyiségek átlagának. A csapadékos időjárás a kivitelezésében jelentős késedelmet eredményezett.
2. A Kivitelezés idején - 2014. szeptember 9-én - egy magasfeszültségű földkábel (20 KW) megsérült. A sérült kábel pontos helye: T2-F2 támfal 2. alaplépcső +1,05 - +1,35 szint közötti szakasz. Az érintett közművekről a rendelkezésre álló tervek, ezen kábel helyét nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. A közműkezelővel történt helyszíni egyeztetés alapján a kivitelezési munkákat addig nem lehetett folytatni,



amíg a kábel pontos, valódi helyének bemérése és kijelölése meg nem történt. A munkálatokat a Közműkezelő szakfelügyelete mellett 2014. szeptember 23-án lehetett folytatni

Felek rögzítik, hogy fenti körülményekből kifolyólag bekövetkezett akadályoztatás mértékével megnövelve a kivitelezési határidő a téli hónapokra esne, mikor is a befejező munkálatok nem lehetségesek, a technológia betartásával a vállalt I. osztályú kivitelezési munka nem teljesíthető.

Felek rögzítik, hogy fenti körülményeket a szerződéskötéskor előre nem láthattak, és amely körülmények által – a teljesítési határidő módosítása nélkül – sérülhet lényeges jogos érdekük.

Fentiekre tekintettel Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződésben rögzített 2014. október 31 napjára szóló teljesítési határidő nem tartható, ezért a szerződés II. (A szerződés időtartama) pontjában meghatározott kivitelezési határidőt felek közös megegyezéssel **2015. április 30-ra** módosítják.

Szerződő felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak, továbbá az alapszerződés csak jelen szerződés módosítással együtt érvényes.

Jelen szerződés módosítás az alapszerződéssel megegyezően 3 db eredeti példányban, példányonként 2 számozott oldalon készült.

Fenti szerződés módosítást, mint üzleti akaratunkkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírjuk.

Kelt: Vasvár, 2014. október 22.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó

NÍVÓDOM
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26.
Adószám: 11535434-2-20
Számiaszám:
10404900-49016350-00000000