

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

egyrésről: Vasvár Város Önkormányzata
Székhely: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Adószám: 15733816-2-18
Fizetési számlaszám: 11747075-15421900-10160002
Képviselő: Vasvár Város Polgármestere
továbbiakban: **Megrendelő**

Másrésről: Porció Műszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Ötvös János utca 3.
Levelezési cím: 1021 Budapest, Ötvös János utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-984267
Adószám: **10563876-2-41**
Fizetési számlaszám: 10403181-31808725-00000000
Képviselő: Szita Gábor
továbbiakban: **Vállalkozó**

Másrésről: Vikov Vízkutató és Fúró Zrt.
Székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.
Cégjegyzékszám: 13-10-040560
Adószám: **10865893-2-41**
Fizetési számlaszám: 11998305-05606182-00000000
Képviselő: Bitay Endre
továbbiakban: **Vállalkozó**

Előzmények

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) Harmadik Rész szerinti nyílt eljárást folytatott le a „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron. Kódszám: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032.” tárgyban. Az eljárás eredményeként Megrendelő Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel 2015. március 20-án szerződést kötött.

Felek egyezően adják elő, hogy a Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmában módosítás vált szükségessé, mivel a terv szerinti 2300 m-es talpmélységben a szűrőzésre alkalmas triász karbonátos összetet a fúrás a várakozásokkal ellentétben nem érte el. A megbízó és a műszaki ellenőr úgy döntött, hogy a fúrás a tervmélységnél tovább folytatódjon. E nélkül a vízáradó réteg nem elérhető, így a hévízkút nem elkészíthető, ami a teljes program megvalósulását eredményezné. A hidrodinamikai mérésekből és a vizsgálati jegyzőkönyvekből kiderült, hogy az előzetes várakozással ellentétben az új kút sem vízáradó képességében, sem vízminőségében, sem a gáztartalmában nem hasonlít a meglévő K-10 kat. sz termálkúthoz. A kitermelhető termálvíz hőmérséklete magasabb a vártnál, ami nagyon kedvező körülmény, azonban mélyebbről kell kitermelni a sósabb és gázosabb vizet. A műszaki megvalósíthatóságot egyik paraméter sem veszélyezteti, viszont az eredetileg tervezett technológián,

a berendezések anyagminőségén és teljesítményén módosításokat kell végrehajtani a biztonságos üzemvitel érdekében.

Módosítás:

A „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron. Kódszám: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032.” pályázat keretében megvalósuló beruházás kivitelezési feladatainak elvégzésére, és a vízjogi üzemeltetési dokumentáció összeállítására vonatkozó eredeti vállalkozói szerződés 2. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosul, továbbá 5. 5.2 pontja a következő mondattal egészül ki:

2. A teljesítési határidő

2.1 Teljesítési határidő: *A szerződéskötés napjától számított 5 hónap*

2.2 Befejezési határidő: *2015.08.20. (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja)*

2.3 Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján.

Helyett a módosítás után:

2. A teljesítési határidő

2.1 Teljesítési határidő: *A szerződéskötés napjától számított 6 hónap+10 nap*

2.2 Befejezési határidő: **2015.09.30.** *(a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja)*

2.3 Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján.

5. Vállalkozó feladatainak időbeli ütemezése

5.2 Vállalkozó a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles elkészíteni és átadni Megrendelő részére a munka műszaki ütemtervét. A műszaki ütemtervet az ajánlattételi felhívás, adott esetben a módosított ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezései alapján, azoknak megfelelően kell elkészíteni. Vállalkozónak a munkát Megrendelő által elfogadott ütemtervben foglalt műszaki ütemezés szerint kell végeznie.

Helyett a kiegészítés után:

5.2 Vállalkozó a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles elkészíteni és átadni Megrendelő részére a munka műszaki ütemtervét. A műszaki ütemtervet az ajánlattételi felhívás, adott esetben a módosított ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezései alapján, azoknak megfelelően kell elkészíteni. Vállalkozónak a munkát Megrendelő által elfogadott ütemtervben foglalt műszaki ütemezés szerint kell végeznie. Vállalkozók által a kivitelezési szerződés aláírását követően elkészített és Megrendelő által elfogadott ütemtervek helyébe jelen szerződés módosítás 1. és 2. számú mellékleteit képező ütemtervek lépnek.


Szerződő felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak, továbbá az alapszerződés csak jelen módosítással együtt érvényes.

Jelen módosítás az alapszerződéssel megegyezően 6 eredeti példányban, példányonként 2 számozott oldalon készült, melyből 4 példány illeti Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót.

Jelen módosítás megfelel a Kbt vonatkozó előírásainak.

A szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Kelt: Vasvár, 2015. augusztus 19.



Vasvár Város Önkormányzata

Megrendelő

Jogi ellenjegyző:



dr. Ódor Ildikó jegyző

VIKOV Vizkutató és Fűró Zrt.
2700 Cegléd, Rákóczi út 72.
Erste Bank Hungary Zrt. (5.)
11990305105606182
Adószám: 10563876-2-13

Vállalkozó

 } **PORCIÓ KFT.**
Adószám: 10563876-2-41

Vállalkozó